



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nhongaung.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสมชาย มีพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ต่อองค์กร สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอี้ง
อำเภอราชพฤกษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโด่งไต้นอก หมู่ที่ ๑๗ (สายทางบ้านนายสุนทรธรรมบุตร ถึง สามแยกบ้านนายลำไย ราชธานี)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. หรือ ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอี้ง หมู่ที่ ๑ (สายทางจากสวนนางยูเนียน ถึง สามแยกบ้านนาแปะ)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ตารางเมตร หรือปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ					
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๕ (เขตพื้นที่ของเดิม จากบ้านนายเลื่อม ศรีสวัสดิ์ - บ้านนายบุญธรรม)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจริงไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือ มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๓๐๓,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาแปะ หมู่ที่ ๒ (สายทาง บ้านนายวิระพันธ์ ศรีธรรม)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร(หรือพื้นที่งานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า	๔๒,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		๓๕.๒ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ					
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านฮ่องข้า หมู่ที่ ๘ (สายทางบ้าน นายอ้วน ทองสุข ถึงบ้าน นายแสงทอง มะลิวงษ์)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านฮ่องข้า หมู่ที่ ๘ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (หรือพื้นงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร หรือ ปริมาณ หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ (ภายในหมู่บ้าน)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝา ปิด คสล. จำนวน ๒ จุด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมวาง เหล็กตะแกรงจุดที่ ๒ ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ ม.	๕๙,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางเหล็กตะแกรง (รายละเอียดแบบแปลน ให้เป็นไปตามที่ อบต. กำหนด) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ					
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ (ภายในหมู่บ้าน)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ปริมาณงาน ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำขนาด ศก๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๒ บ่อ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาม หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนางทองสี ถึงบ้านนายบุญมี) เททับของเดิม	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ					
๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคงไต้น หมู่ที่ ๔ (เขตทับของเดิม จากแยกหน้า รพ. สด.ดอนม่วง ถึงถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๔ ถึงบ้านโคงไต้น หมู่ที่ ๑๔)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการก่อสร้าง คล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคงไต้นนอก หมู่ที่ ๑๗ (สายทางบ้านนายเสาร์ จำปาทิพย์ ถึง สามแยกทิศเหนือ เททับของเดิม)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เททับของเดิม) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		(หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ					
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ ๑๑ (สายทางจากถนนลาดยางไปบ้านหนองบัวหลวง)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณคอนกรีต ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๘๑,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ ๗ เทพของเดิม (สายทางสามแยกวัดบ้านเปือย หมู่ที่ ๗ ไปคลอง)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		๐.๑๐ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ					
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๖ (สายทางจากบ้านหนองบัวหลวง - บ้านบาก)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร) ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการตัดถนนทำร่องตะแกรง และวางเหล็กกระบายน้ำตามแยกที่น้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตัดถนนทำร่องตะแกรงและวางเหล็ก กระบายน้ำปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ ม.	๒๙,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางเหล็กตะแกรง ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ					

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๑ - ๑๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๑-๑๗ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕ (จากวัดป่าบ้านธาตุ สมบูรณ์-หนองหาน)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านธาตุ สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ (ต่อจากเดิม) รายละเอียดตาม	๙๖,๐๐๐	๙๔,๖๘๒.๕๐	๑,๓๑๗.๕๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโกทา (หน้า รพ.สต.บ้านโกทา) หมู่ที่ ๓	งบประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราษีไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโกทา (หน้า รพ.สต.บ้านโกทา) หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามงบประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราษีไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๕๕,๐๐๐	๕๓,๗๔๓.๘๖	๑๒๕๖.๑๔	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโด่งไต้น หมู่ที่ ๑๗	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโด่งไต้น หมู่ที่ ๑๗ รายละเอียดตามงบประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอราษีไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๔๐,๐๐๐ โอนลด (-๒๘๐๘.๐๑)	๓๗,๑๙๑.๙๙	๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโด่งไต้น หมู่ที่ ๔	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโด่งไต้น	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๖๘.๖๓	๔๓๑.๓๗	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอราษีไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ					
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบาก หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านบาก ไปตามทางลาดยาง - อบต.หนอง อึ้ง)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบาก หมู่ ที่ ๑๑ (จากบ้านบาก ไป หน้า อบต.หนองอึ้ง) รายละเอียดตาม ประมาณการของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอราษีไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๕๑,๐๐๐	๔๔,๐๕๔.๒๕	-	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านผักบึง หมู่ที่ ๑๓ (สายทางไป หนองสองห้อง)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านผักบึง หมู่ที่ ๑๓ (สายทางไปหนองสองห้อง) รายละเอียดตามประมาณการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ-ราษีไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๕๐,๐๐๐ โอนลด (-๑,๙๔๐.๗๕)	๔๘,๐๐๓.๘๑	๙๖.๑๙	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองอิง หมู่ที่ ๑	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองอิง หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอราชไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๐๕,๐๐๐ โอนลด (-๒,๑๕๒.๑๖)	๑๐๒,๘๔๗.๘๔	๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอราชไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๐๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม (+๓๒๐๖.๑๒)	๑๐๖,๙๕๓.๓๔	๒๕๒.๗๘	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านฮ่องชำ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านฮ่องชำ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอราชไศล ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ	๑๒๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม (+๓๖๙๔.๘๐)	๑๒๕,๖๙๔.๘๐	๐	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานด้านการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาหน้าดิน โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๖๐ ได้รับความรู้ด้านการเกษตร การรักษาหน้าดิน	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๖๐๐	สำนักปลัด	๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการปลูกป่าต้นไม้มายแม่ของแผ่นดิน	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดิน ณ บริเวณรอบๆ สถานที่ราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิง ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนมีจิตสำนึกและความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัด	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (กิจกรรมปลูกป่าพันธุกรรมพืช)	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

แผนงานด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๗ หมู่บ้าน	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินงานตามเงินอุดหนุนการพระราชดำริด้านแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๘๐ มีสุขภาพที่ดีขึ้น	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองอึ่ง ๑๗ หมู่บ้าน สุนัขและแมว จำนวน ๑,๓๒๙ ตัว ผลตามตัวชี้วัด สุนัขและแมวร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่ตำบลหนองอึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนทอง อ. อัตรากัน ละ ๔๖๔ บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนทองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	๒๑,๙๐๐	๑๔,๓๘๔	๗,๕๑๖	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนทอง อ. อัตรากัน ๓๒๕ บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด เด็กเล็กมีความพร้อมสำหรับการเข้าเรียน	๑๖,๒๕๐	๑๐,๐๗๕	๖,๑๗๕	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔	ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๘๖,๗๐๐ โอนเพิ่ม (+ ๒๐,๐๐๐)	๙๗,๓๐๘	๙,๓๙๒	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	ค่าหนังสือเรียน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิงโนอัตราคณะ ๑,๘๓๖ บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิงมีความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษา ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิง ในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิงมีสื่อการเรียนการสอนพร้อมสำหรับการจัดการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๖,๒๐๐	๓,๘๐๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	ค่าอาหารกลางวัน	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิง จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๓๐,๐๐๐	๒๗๔,๙๙๕	๕๕,๐๐๕	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อัตราคคนละ ๒๕๐ บาท/ปี ผลตามตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่งมี อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนพร้อมสำหรับการจัดการจัดการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๘,๙๕๐	๑,๐๕๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองอึ่ง ในการอบรมศึกษาดูงาน ที่จังหวัดอุบลราชธานี ผลตามตัวชี้วัด ได้เสริมสร้างพัฒนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๔๘	๗๕๒	กองการศึกษา	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (บริการรับ-ส่งนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ผลตามตัวชี้วัด เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑๕๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๑๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง จำนวน ๑ แห่ง และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวน ๒๖๐ วัน ให้กับ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองอึ่ง เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท	๘๕๗,๐๐๐	๕๘๓,๕๕๕.๔๘	๒๗๓,๔๐๔.๕๒	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		- โรงเรียนบ้านโตนไต้เงิน ๓๐๗,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านโกทา ๒๐๕,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านเปือยฆาม ๙๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านย่องข้า ๑๗๔,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านโตนไต้เงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้ อาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ และมีสุขภาพแข็งแรง					
๑๑	ค่าอาหารกลางวัน	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอี้ง จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ - โรงเรียนบ้านโตนไต้เงิน จำนวนเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านโกทา จำนวนเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านเปือยฆาม	๑,๙๒๔,๐๐๐	๑,๔๓๘,๖๖๘	๔๘๕,๓๓๒	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		จำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐ บาท - โรงเรียนบ้านย่องข้า จำนวนเงิน ๔๘๑,๐๐๐ บาท ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวัน อย่าง ทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ และมีสุขภาพ ทางโภชนาการที่ดี					
๑๒	โครงการพัฒนาและส่งเสริม สุขภาพนักเรียนในเขตบริการ ตำบลหนองอึ่ง	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขัน กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาที่ ๙ ให้สถานศึกษาใน เขตพื้นที่ตำบลหนองอึ่ง ได้มีการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ ประชาชนทั่วไป ได้ยกระดับ ความรู้ ร่างกาย และสามารถ พัฒนาตนเองต่อไป ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนมี สุขภาพที่ดี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๓	อุดหนุนโครงการพัฒนา ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนไต้	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการให้ เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านโนนไต้ ได้น เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้ ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้					
๑๔	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงไก่ไข่) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองข่า	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านหนองข่า เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้ ผลตามตัวชี้วัด เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมพัฒนาความรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๑๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่โรงเรียนบ้านโนโกทา	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านโนโกทา เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ความรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่โรงเรียนบ้านเปือยขาม	ผลตามตัวชี้วัด ได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนบ้านเปือยขามเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการกิจกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกทุกช่วงวัย	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด (-๑๐๐,๐๐๐)	๐	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองอึ่ง	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ผลตามตัวชี้วัด ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม (+๑๐๐,๐๐๐)	๑๑๙,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัด	๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
๖	โครงการป้องกันและระงับแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สามแยกปากทางเข้าตำบลหนองอึ่ง ผลตามตัวชี้วัด ให้บริการประชาชน และประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลง	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๕	๗๙๕	สำนักปลัด	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๕ มกราคม ๒๕๖๗
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐ โอนลด (-๑๐,๐๐๐)	๐	๐	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารของ อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการเลือกตั้งนายก อบต. สมาชิก อบต. กรณีครบวาระหรือกรณีตำแหน่งว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอรามไธสง จังหวัดศรีสะเกษ	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ให้เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ ราชไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลตามตัวชี้วัด โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ของ อบต. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการจัดเวทีประชาคม	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคม โดยออก	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม (+๑๐,๐๐๐)	๑๕,๗๕๐	๔,๒๕๐	สำนักปลัด	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ประชาชนหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้าน และประชาคมตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองอี้ง ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนได้มีโอกาสมีส่วนร่วม ในการบริหารงานของ อบต.หนองอี้ง					
๕	โครงการจัดเก็บค่าน้ำประปาด้วยโปรแกรมสำเร็จ อบต.หนองอี้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	
๖	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทรัพย์สิน อบต.หนองอี้ง	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการ ปรับปรุงระบบแผนงานภาษีและทะเบียนของตำบลหนองอี้ง ได้แก่ ปรับปรุงแผนที่ ภาษี แม่บท แผนที่ กายภาพ แผนที่ ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลที่ดิน (สารบบที่ดิน) และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผลตามตัวชี้วัด การดำเนินการด้านระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมี	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม (+ ๔๕๐,๐๐๐)	๔๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	๒๗ กุมภาพันธ์ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		ข้อมูลถูกต้อง มีความพร้อมต่อการบริการและดำเนินงาน					
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนตำบลหนองอึ่ง	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนตำบลหนองอึ่ง (หนองอึ่ง คัพ) ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง ผลตามตัวชี้วัด ยาวชน ประชาชน ร้อยละ ๘๐ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๗๕๐	๕,๒๕๐	กองการศึกษา	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาทุกระดับ	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการรวมกิจกรรมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	กองการศึกษา	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		แข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ผลตามตัวชี้วัดเยาวชนประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ					
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี และวันสำคัญของชาติ	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการวันสำคัญทางศาสนา (เข้าพรรษา)	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดในพื้นที่ตำบลหนองอึ่ง ผลตามตัวชี้วัด ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราษีไศล ผลตามตัวชี้วัด ได้ร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงาม	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองการศึกษา	๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ณ สระน้ำข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม หนูน้อยพมาศ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนได้ร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงาม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๘	โครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๑	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการให้เงินอุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอราชสีห์ ผลตามตัวชี้วัด โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	มีนาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอราชสีห์	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการให้เงินอุดหนุนให้ทำการปกครองอำเภอราชสีห์ ผลตามตัวชี้วัด โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีในวันสำคัญอื่นๆของชาติ และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่รัฐบาลกำหนดให้มีขึ้น	ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ดำเนินการให้เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล ผลตามตัวชี้วัด โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๗


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวรัตนกรณ์ มีพันธ์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


 ลงชื่อ
 (นายสมชาย มีพันธ์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิง